

Počátky – vybudování nových a rekonstrukce stávajících chodníků podél komunikace II-351

Dotaz č. 1. ze dne 30.10.2017:

Chtěl bych se zeptat, zda máme ocenit ve výkazu výměr v obj. SO 103 Rekonstrukce dešťové kanalizace v pol.: 30 a 31 kruhovou pevnost **SN 4**? Nebo budete požadovat SN vyšší? Popis položek níže.

30	28611163.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7.7
31	28611166.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 400x9.8

Odpověď:

Rekonstruované chodníky jsou projektované jako nepojízdné. Z tohoto důvodu je navržené potrubí dešťové kanalizace o pevnosti SN 4 vyhovující. Zadavatel požaduje dodržení položek 30 a 31 dle výkazu výměr z projektové dokumentace.

V Chotěboři dne 30.10.2017.